Výstavba K U L T U R N Í H O D O M U v Sobiňově:

Rok 1984 byl významným rokem k aktivizaci občanů v Sobiňově. Počátek tohoto roku byl ve znamení příprav oslav 600 let trvání obce,kde nastala velká aktivita v celém budovatelském hnutí.Pracovalo se na všech úsecích a v celé obci. Již na podzim roku 1983,kdy bylo na ONV v Havlíčkově Brodě jednáno o zajištění oslav, bylo přislíbeno, že k tomuto významnému jubileu bude dle možnosti volebních programů v okrese povoléna stavba víceúčelové budovy v hodnotě do 2 mil.Kčs. Již tento příslib se stal hnací silou především funkcionářů v NV,kteří museli zajistit projektovou dokumentaci a její přepočet na I etapu t.j. sál a příslušenství.Nakonec se to podařilo za přispění některých odborných pacovníků z obce a jejich přepočet potvrdila projektová organisace v Pardubicíchjejichž pracovníci mají v obci chalupy. Již v listopadu r.1983 provedli funkcionáři NV pod vedením s.Bílka K. zaměření a usazení této části budovy do terénu. V tomto roce obec prováděla technickou vybavenost pro rodinné domky v prostoru za hřištěm, MNV zbylcement. Bylo ještě provedeno vyklizení terénu v prostoru , kde má státi budova a provedeno vykopání části základů cca 20 m do hloubky 180cm a cement spotřebován.To ještě stavba nebyla povolená. Povolená byla koncem května r.1984. Na stavbě se však nepracovalo poněvadž nebyl materiál a vlastní financování bylo povoleno na II pololetír. 1984. V tuto dobu již vrcholily přípravy na oslavy které se uskutečnily 9-11.července. S vlastní stavbou bylo započato 23.července 1984,kdy došlo k navážení materiálu jako kamene,písku,cementu a k vybagrování obvodových základů. Stavba byla vedená tak,aby betonáž mohla být prováděná denně. Tak práce pokračovaly rychle a plynule. Pracovalo se denněv dopoledních hodinách někteří důchodci a odpoledne brigády. Tak se podařilo v krátkém čase provést

betonáž základů a připravit obvodový cokl. Za 8 týdnů bylo provedeno tolik práce,že bylo rozhodnuto objednat cihly a ještě začátkemzáří bylo přistoupeno k provedení obvodového zdiva. Práce probíhaly úspěšně a zdivo rostlo.Pracovalo se až do 16. prosince,kdy došlo 350 g vápna,které bylo ještě uhašeno do 2 čerstvě vyhloubených vápenek. Veškerá práce byla ukončena 17.12.1984 a odpracováno bylo 9.236 brig. hodin.

Rok 1985 začal pokračováním prací až 10.4. neboť zima trvala dlouho a pro rozblácený terén nebylo možno pracovat. Tento rok byl ve znamení oslav 40 výročí osvobození naší vlasti. Práce pokračovaly až do 9.5. . Zde nastala měsíční pauza neboť hlavní org. předseda MNV J.Kafka byl nemocen . Tento výpadek poznamenal postup prací. Přesto se podařilo s agtivizovat brigádníky a práce se začala znovu vracet do svého tempa .Již včervenci byla zasřešená a přikrytá lepenkou nižší část budovy,kde je veškeré příslušenství. Začátkem září byla provedená betonáž věnce nad okny v sále a připraveno usazení vazníků střechy,která byla největším problémem. I tato práce se podařila za pomoci vysoko výsuvného autojeřábu a 22 brigádníku . Následujícího dne se sešla brigáda v rekordním počtu 46 a byla pobita střecha a zpracováno 22m^{3}prken a do 15 hod. ještě pobita lepenkou. Byl to neočekávaný výkon ve výšce 8-10 m. V pracech se pokračovalo,byly provedeny vnitřní omítky,dostavba komína,příprava k montáži kotelny a ostatní práce. Stavební podnik provedl na samou zimu oplechování střechy hliníkovým plechem,provedl vnitřní instalaci ~~xxxxxx~~ sčásti okapy a hromosvody. Práce ustaly koncemlistopadu,ale byla provedená příprava na zimní vnitřní práce. Do konce r.1985 bylo vyčerpáno 1mil.90 tis.Kčs. Odpracovánobylo přes 10 tis. brig. hodin.Již v prosinci

zajistil s.F. Starý na pile ve Ždírci n/D. 14 m^3 řeziva /borovice/,které bylo usušeno a ve formě palubek přivezeno na stavbu.Na sále bylo zhotoveno topení,takže mohla být 4.ledna 1986 zahájená další práce. Mezitím proběhla schůze pléna MNV, kde predseda kriticky zhodnotil práci poslanců a přístup k zajišťování této stavby, Bylo stanoveno co vše musí být provedeno aby stavba mohla být do konce roku ukončená.Mnozí pochybovali ,že není možno vše zajistit,přesto bylo rozhodnuto podpořit tento závazek na dokončení stavby. Šlo o náročné práce,montáž stropových desek,jejich olaťovánía vytvoření kazetového pohledu. Vytvořit dřevěné obložení ze 7.500 palubek ,provedení obkladů na záchodech a ostatních místnostech ,dále pak položení dlažeb na chodbách,záchodech,kuchyni a výčepu,dokončení omítek na chodbách,provedení podkladových betonů na sále pod parkety. Tyto práce musí být provedeny do května, aby v červenci nebo v srpnu mohly být položeny parkety,zhotovení jeviště a obložení palubkami,montáž kotlů a celkového topenív budově,venkovní omítkya částečná úprava kolem budovy. Mezitím bude nutné provést některé drobné práce. S tímto velkým úkolem se prace rozběhly. Denně pracovalo 12 -16 brig.a tím se podařilo během 5 týdnů vybudovat strp,který byl potom upraven a olaťován.Přitom denně část brigádníků pracovala na palubkách jejich přípravě broušení a lakování,přitom se zabudovávaly držáky na radiátory a prováděla příprava pro stavbu kotlů. V druhé polovině února se již začalo s pobíjením palubek na balkóně.V březnu již práce pokročily natolik,že jakmile to počasí dovolí budou se provádět venkovní práce. Na základě rozhodnutí stavební skupiny bylo přistoupeno k,vybudování jeviště.Znovu musel být zajištěn materiál na neplánovanou

akci.Kostra jeviště byla zhotovena s. Vachuškou do konce března a byla připravená k pobíjení.Počasí v dubnu bylo nepříznivé,proto práce pokračovaly uvnitř.Byla provedená dokončovací omítka na všech chodbách a příprava pro obkládání v kuchyni a výčepu. Bylo přistoupeno k provedení isolací a podkladových betonů.Začátkem května bylo přistoupeno k betonování sálu a byly prováděny obklady na záchodech a ostatních místnostech.Celkem bylo obloženo 216 m2 obkladů a přes 350 m2 dlažeb, dále schodiště na balkon a venkovní vestibul.Velkou pomocí byli dva pracovníci z podniku služeb z Příbyslavi, Již 3.6. mohlo být přistoupeno k provedení venkovní kanalisace,byl zabetonován septik,provedeno 14 šachet a položeno přes 90 m kanalisace.v polovině června se začalo stavět lešení pro venkovní omítky.Mezitím probíhaly další práce jako bílení uvnitř,pobíjení říms, pobíjení palubek na sále, stříkání radiátorů atd. 25.6. bylo provedeno nahazování a to zadní štít sálu a východní strana a 2.7.byl nahozen břizolit. Potom se pokračovalo dále,takže venkovní omítky byly provedeny do 23.7. To byl již reálný čas,kdy se mohlo počítat stím že stavba bude vnletošním roce dokončená a termín skrácen o 2 měsíce. Veškeré další práce byly zaměřeny k tomu,aby tato budova mohla býti otevřená na posvícení t.j. 15.10.86. Bohužel veškerá snaha byla marná. Veškeré práce byly hotové včetně úklidu, který provedly naše ženy ,ale Okresní stavební podnik nezaslal revizní zprávu o elektroinstalaci, aby mohlo být provedeno připojení do sítě prac. rozvodných závodů. To se stalo 8.11.kdy objekt dostal vlastní přípojku. Mezitím ženy pod vedením s Jelínkové ušily,všechny závěsy na jeviště,takže byl sál připraven po všech stránkách.k otevření. Mezitím bylo požádáno o provedení kolaudace a možnost uvedení stavby do provozu.xx